



NONAGINTA Srl

Società Uni-personale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

Sede Legale: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (Mo)

Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI VIA MISLE' A NONANTOLA
CODICE CIG Z512AA5A299**

**NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE
2019, N. 34 (DL CRESCITA)**

CUP J47H19001970001 DI CUI AL PROT. 1361 DEL 24/10/2019

**-DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-**

PREMESSO CHE:

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico sulla società partecipate;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 "Bilancio preventivo anno 2020" il Comune di Nonantola ribadiva l'affidamento in house alla società Nonaginta srl di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;

RITENUTO CHE:

- In attuazione dell'articolo 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita) venivano assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 26/09/2019 il Comune di Nonantola stabiliva di approvare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, finalizzati ad ottenere i contributi di cui al DL Crescita, e di dare mandato alla Società patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità);
- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 30/10/2019, si stabiliva peraltro di:
 1. di prendere atto della Determina n. n.285 del 24/10/2019 dell'Area Tecnica del Servizio Amministrativo d'Area e Servizio Patrimonio Toponomastica che ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza di porzioni di Via Mislè, come inoltrato da Nonaginta S.r.l, assunto al prot. comunale n. 22390 del 22/10/2019 e conservato agli atti, che prevede una spesa complessiva di € 33.000,00 IVA compresa;
 2. di affidare ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "messa in sicurezza di porzioni di strada di via Mislè a Nonantola", al fine di ottenere i contributi di cui al DL Crescita, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34; dando mandato alla Società patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità);
 3. Di affidare, conseguentemente, i lavori di "messa in sicurezza di porzioni di strada di via Mislè a Nonantola" all'Impresa "**EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE** con sede in

Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368 per un importo netto contrattuale di € 24.337,01, di cui € 2.773,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;

4. Di dare atto che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: **Z512AA5A299**;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl,

6. Di stabilire che il termine per la realizzazione dei lavori è 30/03/2020;

7. Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

CONSIDERATO CHE:

- Con verbale del 10.03.2020 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti entro il 30.03.2020;
- I lavori venivano sospesi il 16.03.2020 e ripresi il 16.04.2020;
- In data 17.04.2020 veniva redatto apposito Certificato di Ultimazione Lavori che sancisce l'ufficiale termine dei lavori;
- i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'appaltatore corrispondono a quanto indicati nel progetto autorizzato;
- le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;

DATO ATTO CHE:

- il SAL n. 1 ammonta a € 15.747,43;
- il SAL finale ammonta a € 8.589,58;
- è stata affrontata una spesa integrativa per il completamento delle opere di asfaltatura, nella disponibilità comunque delle spese a disposizione nel quadro economico, pari a € 2.542,99 al netto dell'iva, che si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
Via Mislè Nonantola (MO)			
		TOTALE	
A) IMPORTO LAVORI:			
A1)	Opere stradali	€	22 698,60
A2)	Oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/08	€	2 773,34
TOT A)		Totale IMPORTO LAVORI netto	
		€	25 471,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
B1)	IVA sui lavori [10% di TOT A)]	€	2 547,19
B2)			
B2.01)	Spese Tecniche (ST)	€	3 300,00
B2.03)	4% su spese tecniche	€	132,00
TOT B2)			
		€	3 432,00
B3)	imprevisti e arrotondamenti	€	1 548,87
TOT B)		Totale SOMME A DISPOSIZIONE	
		€	7 528,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE [TOT A)+TOT B)]			
		€	33 000,00

VISTO:

- La funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta dal geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nominato con decisione dell'Amministratore Unico del 04/02/2020;
- La Direzione Lavori è stata svolta dall'ing. Luca Bertolini, incaricato con disciplinare prot. 1341 del 17/10/2019;

- Il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. Nonaginta srl 457 del 24/04/2020, redatto dall'ing. Luca Bertolini, del 24/04/2020 certifica che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa affidataria **EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2** CF MRCSVT77E02L245C PI 03564320368, indicando quale importo del SAL finale netti € **11.132,57** (euro undicimilacentotrentadue/57);

RITENUTO necessario dunque approvare ad ogni fine di legge il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui sopra esplicitato, con le seguenti risultanze:

- Certificati di pagamento: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 SAL per € 15.747,43 oltre iva;
- Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 24 aprile 2020 ed ammonta a complessivi netti euro 8.589,58, con una spesa integrativa per il completamento delle opere di asfaltatura, nella disponibilità comunque delle spese a disposizione nel quadro economico, pari a € 2.542,99 al netto dell'iva;
- CREDITO DELL'IMPRESA risultante dal II certificato di pagamento a saldo redatto il 24/04/2020 di Euro 11.132,57 al netto dell'iva;

ACCERTATO che ai fini del pagamento dello stato finale, è stata richiesta la regolarità contributiva per l'impresa esecutrice e che è pervenuto DURC ON LINE, data richiesta del 03/02/2020 con scadenza validità al 02/06/2020;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico così

DECIDE

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 24/04/2020 dal Direttore dei Lavori, ing. Luca Bertolini e relativo al progetto di riqualificazione urbana di Piazza Liberazione a Nonantola (MO) CUP G44E15002200009 - CIG 7447654E7E – Stralcio attuativo II°;
- 3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa **EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE** con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368, pari a Euro 11.132,57 al netto dell'iva;
- 4) di liquidare e procedere al pagamento in favore dell'ing. Luca Bertolini, per l'incarico della Progettazione esecutiva e della Direzione Lavori, la somma complessiva di € 1.320,00 al netto del 4% di cassa INARCASSA . e IVA, a saldo delle sue competenze;
- 5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 07/05/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.