



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 – PEC nonaginta@cert.nonaginta.it

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO ABBAZIALE
DI NONANTOLA "PROGETTO GIUBILEO DELLA LUCE"
CODICE CUP G42I20000000005 CODICE CIG 81721038BA
CPV 50232000-0**

**-DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' DI FINE
LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE-**

PREMESSO CHE:

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 24/01/2020 si stabiliva, peraltro:
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP e di aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di "riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato Progetto Giubileo della Luce", alla ditta **BORSARI LUCIANO SRL, CON SEDE IN MODENA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367**, visto il miglior ribasso in percentuale del 15,51% per un importo pari € 61.278,90 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00, oltre iva ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 63.023,90 oltre iva, con una incidenza del costo della manodopera del 27,74%;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2. lett. b) CCP;
- Di dare atto ai sensi dell'art. 32 CCP, che –lo scopo dell'appalto è la manutenzione pubblica; il contratto avrà ad oggetto "L'intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato "Progetto Giubileo della Luce"; che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 CCP; che le clausole di esecuzione sono contenute nel disciplinare descrittivo allegato al progetto esecutivo; che il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera dddd), dell'art. 3, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art.32, comma 14, del medesimo codice in modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa; che -i lavori dovranno concludersi entro 84 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.8, CCP;
- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
- di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa;
- di dare atto che per il presente appalto sono stati assegnati il codice **CUP G42I20000000005** e il codice **CIG n. 81721038BA**;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini;

RITENUTO CHE:

- Con Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta del 04/02/2020 si nominava quale RUP il geom. Stefano Pellegrini Direttore Tecnico della società;

- Con contratto prot. 376 del 02/04/2020 Nonaginta affidava a Borsari Luciano srl i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 61.278,90 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00, oltre iva ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 63.023,90 oltre iva;
- La consegna dei lavori veniva formalizzata in via d'urgenza con le riserve di cui all'art. 32, c.8, del codice dei contratti pubblici il 31/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa, dal Rup e dalla Direzione Lavori;

CONSIDERATO CHE:

- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni 84 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- A causa dell'emergenza Covid 19 si è proceduto alla sospensione dei Lavori in data 18 Marzo 2020;
- Si autorizzava la ripresa dei lavori con decorrenza dal verbale del 28/04/2020;
- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori veniva ricalcolato tenendo conto della sospensione al 29/05/2020; in tale data venivano eseguite le prove di puntamento serali e definite alcune piccolo varianti e aggiustamenti che l'impresa era tenuta a eseguire;
- La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/05/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito verbale di ultimazione dei lavori emesso in pari data;

PRESO ATTO CHE Il conto finale dei lavori compreso le varianti ammonta a € 66.854,90; a seguito dell'acconto di 30.000,00 € versato in data 25/02/2020, il Credito complessivo dell'impresa risulta pari a € **36.854,90** di cui € 33.023,90 di saldo appalto e € 3.831,00 di varianti.

PRESO ATTO CHE:

- La DL, arch. Barbara Stefani, procedeva a redigere certificato di regolar esecuzione in data 26/06/2020 assunto al prot. n. 726, certificando che i lavori eseguiti dall'Impresa **Borsari Luciano Srl** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato; che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante; che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 66.854,90 € e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, per cui si propone di liquidare l'importo netto pari ad Euro 36.850,90 € da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti di 30.000€ versati in acconto;
- Totale netto da pagare all'impresa 36.850,90€ (diconsi euro trentaseimilaottocentocinquanta/90);

VISTA la polizza fidejussoria definitiva n **171622225** ai sensi dell'art. 103, c.1, D.Lgs. 50/2016, rilasciata da UNIPOL-SAI il 03/02/2020 e con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico così

DECIDE

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento,

1. di approvare la relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/06/2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Barbara Stefani avente ad oggetto i lavori di "riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato Progetto Giubileo della Luce" CUP G42I20000000005 e il codice CIG n. 81721038BA;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale lavori e della contabilità finale dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa BORSARI LUCIANO SRL, CON SEDE IN MODENA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367 pari a Euro 36.854,90 al netto dell'iva;
3. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n **171622225** ai sensi dell'art. 103, c.1, D.Lgs. 50/2016, rilasciata da UNIPOL-SAI il 03/02/2020 e con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 09/07/2020

L'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.