



NONAGINTA Srl
Società Unipersonale

Sogetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA: VIABILITA', ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI NONANTOLA (MO)
CUP G47H19000420004 - CIG 786079446B

- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI RETTIFICA DELLA DECISIONE DEL 22/09/2020 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-

PREMESSO CHE:

Con decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 22/09/2020 si stabiliva peraltro:

- di approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Geom Tania Corrente il 09/09/2020 afferente l'appalto degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza, viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Nonantola (MO) eseguiti dalla ditta ZANIBONI SRL, PI 01645130368 con sede in via Napoli 14, Finale Emilia (MO), dal quale risulta:

a) un importo netto conto finale lavori compreso oneri pari a € 75.610,76, con un credito netto finale dell'Impresa di € 9.550,98, a seguito di emissione di n° 2 certificati di acconto in corso d'opera per € 66.059,78, al netto dell'iva;

b) che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati il 03/09/2020;

- di dare atto che i suddetti lavori sono relativi all'appalto relativo agli interventi di miglioramento e messa in sicurezza: viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Nonantola (MO), come articolati nel Quadro Economico che di seguito si riporta:

			PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	FINE LAVORI	DIFFERENZA
A)	OPERE A BASE D'APPALTO di cui	€	71.660,22	69.437,49	75.620,22	75.610,76	-9,46
	a	Per Importo Lavori soggetto a ribasso	71.660,22	71.660,22	78.047,34	78.037,57	-9,77
	b	Per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE						0,00
	1	RUP	€ 600,00	600,00	240,00	240,00	0,00
	2	Progettazione	€ 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	3	DL e contabilità lavori	€ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	4	Piano sicurezza e coordinamento in fase progettazione ed esecuzione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Imprevisti	€ 3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 2.222,73	0,00	0,00	0,00
		TOTALE somme a disposizione	€ 9.400,00	11.622,73	5.440,00	5.440,00	0,00
		TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 81.060,22	81.060,22	81.060,22	81.050,76	-9,46
		IVA al 22% su A) B5) e B6)	€ 16.557,25	16.557,25	16.636,45	16.634,37	-2,08
		IVA al 22% su spese tecniche	€ 1.276,00	1.276,00	1.196,80	1.196,80	0,00
		TOTALE PROGETTO CON IVA	98.893,47	98.893,47	98.893,47	98.881,93	-11,54

- Di liquidare e procedere al pagamento in favore di ZANIBONI SRL, PI 01645130368 con sede in via Napoli 14, Finale Emilia (MO) della somma di € 9.550,98 oltre Iva ai sensi di legge, a saldo dei lavori in oggetto;
- di dare atto che le competenze a favore del RUP sono state liquidate per l'importo di € 240,00 e che la restante quota dell'importo destinato a *funzioni RUP* nel QE sopra riportato è stata accantonata ad economia dell'appalto;
- di dare atto che le competenze spettanti al Geom. Tania Corrente, in qualità di Progettista sono state liquidate per gli importi risultanti da QE;
- di liquidare e procedere al pagamento delle competenze spettanti al Geom. Tania Corrente, in qualità di DL e Contabilità Lavori per l'importo di cui al QE pari a € 3.500,00 al netto degli oneri contributivi e dell'iva ai sensi di legge;
- di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente cauzione definitiva prestata dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell'esecuzione dei lavori: polizza fideiussoria n. 8001070413-03 rilasciata da Aviva spa – Agenzia di san felice sul Panaro (MO) il 02/05/2019;

CONSIDERATO CHE:

La DL dei lavori di cui in oggetto, geom. Tania Corrente, con nota assunta al prot. 1278 del 11/11/2020 procedeva ad inviare una rettifica al Quadro Economico facente parte integrante della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 09/09/2020 e approvato con Decisione dell'Amministratore Unico del 22/09/2020, rettifica relativa all'integrazione della voce della contributo previdenziale CIPAG – 5% pari a € 260,00, all'eliminazione dell'iva sulle spese tecniche e al rilievo che in merito al ribasso d'asta utilizzato per la copertura finanziaria dei lavori di perizia, questi è posto a carico del bilancio di Nonaginta, non oggetto di contribuzione;

- Si riporta il QE nella versione rettificata di cui al prot. 1278/2020:

			PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	FINE LAVORI	DIFFERENZA
A)	OPERE A BASE D'APPALTO di cui		€ 71.660,22	69.437,49	75.620,22	75.610,76	-9,46
	A	Per Importo Lavori soggetto a ribasso	71.660,22	71.660,22	78.047,34	78.037,57	-9,77
	B	Per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE						0,00
	1	RUP	€ 600,00	600,00	240,00	240,00	0,00
	2	Progettazione	€ 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	3	DL e contabilità lavori	€ 3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	4	Piano sicurezza e coordinamento in fase progettazione ed esecuzione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Imprevisti	€ 3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ribasso d'asta	€ 0,00	2.222,73	0,00	0,00	0,00
	7	Contributo Previdenziale (CIPAG 5% su B2-B3)	€ 0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
		TOTALE somme a disposizione	€ 9.400,00	11.622,73	5.440,00	5.700,00	260,00
		TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 81.060,22	81.060,22	81.060,22	81.310,76	250,54
		IVA al 22% su A) B5) e B6)	€ 16.557,25	16.557,25	16.636,45	16.634,37	-2,08
		IVA al 22% su spese tecniche	€ 1.276,00	1.276,00	1.196,80	-	-1.196,80
		TOTALE PROGETTO CON IVA	€ 98.893,47	98.893,47	98.893,47	97.945,13	-948,34

Visto la conformità del Quadro Economico sopra riportato come revisionato dalla DL, geom. Tania Corrente, prot. 1278/2020;

Vista l'integrazione alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma del geom. Tania Corrente del 11/11/2020, controfirmata dal RUP di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini;

Accertata la propria competenza, l'Amministratore Unico così

AUTORIZZA

- la rettifica e la conformità del QE revisionato, assunto al prot. 1278 dell'11/11/2020, a firma della Direzione Lavori geom. Tania Corrente, meglio descritto nelle premesse della presente determinazione che si richiamano integralmente per farne parte integrante e sostanziale;

- l'integrazione alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma del geom. Tania Corrente del 11/11/2020, controfirmata dal RUP di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini;

- di richiamare integralmente il provvedimento dell'Amministratore Unico di approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 22/09/2020 di cui alle premesse, con la rettifica relativa al QE, prot. 1278/2020 ;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione della firma e che viene pubblicata sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 12/11/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.