



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325



DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO – APPROVAZIONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA BORGHI, MEDIANTE RIQUALIFICA A LED DELL'IMPIANTO SEMAFORICO - CUP J41B22003550001 – CIG 938786359F.

ooo

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”;
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; confermato le linee di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;
- la Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l. n. 59 *bis* del 3/11/2011, con la quale è stato approvato e aggiudicato il contratto attuativo del “Servizio Energia” ovvero di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale di Nonantola;
- il “Contratto attuativo del “Servizio energia” ovvero di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale di Nonantola (MO) – atto integrativo” del 11/03/2021 l'Assuntore HERA Luce S.r.l. conferma gli impegni a effettuare il “Servizio Energia” riferito alla gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici;
- il Decreto della Direzione Generale del 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono state stanziare le risorse finanziarie previste dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 1, assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo e secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del predetto decreto;
- il Decreto della Direzione Generale del 10 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi alle imprese a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai *Comuni* secondo quanto previsto dall'articolo 30 del c.d. “D.L. Crescita”.
- la Decisione Prot. n. 0001137/2022 del 31/08/2022 avente a oggetto “adeguamento dell'accessibilità e dell'efficientamento energetico dell'attraversamento pedonale su Via Borghi, mediante riqualifica a led dell'impianto semaforico - CUP J41B22003550001 – CIG Z913708397” con la quale è stata affidata in via diretta l'esecuzione dei suddetti lavori all'O.E. Hera Luce S.r.l. - C.F. 02074861200 e P.IVA 03819031208 – per un importo di Euro 13.459,68 (tredicimilaquattrocentocinquantanove/68), comprensivo di oneri della sicurezza, oltre a IVA di legge;

COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000647/2023 del 25/05/2023
Firmatario: CARLO BELLINI



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325



- la comunicazione Prot. n. 0001147/2022 del 02/09/2022 di rettifica per errore materiale, del Codice Identificativo di Gara (GIG) n. Z913708397 indicato nella Decisione Prot. n. 0001137/2022 del 31/08/2022 in luogo del corretto n. 938786359F;
- il Contratto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'accessibilità e dell'efficientamento energetico dell'attraversamento pedonale su Via Borghi, mediante riqualifica a led dell'impianto semaforico, sottoscritto tra le parti e acquisito al Prot. n. 0000298/2023 del 07/03/2023;

VISTA la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0000617/2023 del 18/05/2023, in particolare:

1. certificato di ultimazione lavori;
2. relazione sul conto finale;
3. certificato di regolare esecuzione;
4. certificato di pagamento;
5. documentazione contabile.

PRESO ATTO che:

1. l'intervento in oggetto ha riguardato l'adeguamento dell'accessibilità e dell'efficientamento energetico dell'attraversamento pedonale su via Borghi/Via Maestrà di Redù, con riqualifica a led dell'impianto semaforico, mediante le seguenti lavorazioni: delimitazione e segnalazione dell'area interessata dall'intervento; rimozione elementi esistenti; ISTALLAZIONE attraversamenti pedonali; installazione di pulsanti di prenotazione pedonale ed avvisatori acustici per non vedenti conformemente alla norma CEI 214-7 e 214-7-V1; installazione di due coppie di display countdown pedonali, indicanti il tempo di attesa prima del verde; rimozione apprestamenti e delimitazioni di cantiere;
2. la prestazione corrisponde alle previsioni delle richieste salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del D.L., previa approvazione del RUP, eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
3. la prestazione fornita, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
4. i prezzi applicati sono quelli del contratto;
5. la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
6. è stata prevista una sospensione dei lavori in data 10/11/2022 (verbale prot. 1452 del 10/11/2022) a seguito di: impreviste circostanze di ritardo sulle consegne dei materiali;
7. è stata dichiarata la ripresa lavori (verbale prot. 454 del 12/04/2023) in data 11/04/2023, con scostamento della data di fine lavori al 13/04/2023, considerati 152 giorni solari e consecutivi di sospensione;
8. non sono state emesse varianti in corso d'opera;
9. l'importo netto dei lavori è confermato in € 13.459,68, comprensivo di oneri della sicurezza;
10. non si sono verificati infortuni, danni a persone o cose nel corso dei lavori;
11. l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso dei lavori, nonché fornito dichiarazione di corretta installazione, comprensiva di allegati, di cui al prot. 564 del 10/05/2023;
12. non sono stati corrisposti anticipi all'appaltatore;
13. resta pertanto un credito verso l'appaltatore pari ad € 13.459,68, al netto degli oneri di legge.

RITENUTO, pertanto, di procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati;

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325



1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. . 0000617/2023 del 18/05/2023 - certificato di ultimazione lavori; relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento; documentazione contabile - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
 - non sono stati corrisposti anticipi all'appaltatore;
 - l'importo finale netto delle lavorazioni effettivamente eseguite è pari a Euro 13.459,68, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
 - il credito spettante all'Impresa Appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 13.459,68, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
2. di procedere al pagamento dell'importo di Euro 13.459,68 oltre IVA, a saldo di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nonantola, 25/05/2023

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)