



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA FOSSE ARDEATINE A NONANTOLA - CUP G47H24002080004 - CIG B529367B07.

ooo

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006 e Statuto registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- con Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- in data 25/11/2014 il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. hanno sottoscritto il "Contratto di servizio per la gestione di prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l.", registrato al Rep. Int. n. 1807;
- con Delibera di Giunta comunale n. 37 del 10/03/2023 è stato determinato di procedere alla proroga del contratto di servizio sopra menzionato per ulteriori 9 anni;
- in data 19/05/2023 è stato sottoscritto l'atto "Proroga contratto di servizio tra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. per la gestione di prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi Rep. Int. n. 1807 del 25/11/2014", registrato al Rep. Priv. n. 2124/2023;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2023, il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2024 e confermato l'affidamento in house a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;

CHIAMATA la Determina n. 367 del 16/12/2024 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica avente a oggetto "Lavori straordinari per ripristino della struttura stradale e della pavimentazione di via Fosse Ardeatine a Nonantola. Approvazione progetto esecutivo", con il quale il Comune di Nonantola ha stabilito: di approvare il progetto, inoltrato da Nonaginta ed assunto agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 27011 del 10/12/2024 e nota integrativa prot. n. 27422 del 13/12/2024, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della struttura stradale e della pavimentazione di via Fosse Ardeatine a Nonantola; di dare atto che gli interventi in approvazione con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia; di dare atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 18.448,91 come da quadro economico sopra riportato; dare atto che il costo dell'intervento è finanziato con la donazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2024; dare atto che l'importo di € 18.448,91 è già stato impegnato al capitolo 105580 "Trasferimento a Nonaginta per lavori di riasfaltatura di via Fosse Ardeatine (E_45580)", CTE 2.03.03.01.001, del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diviene esigibile nell'esercizio 2024; impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s. m. i.; di trasmettere copia del presente atto a Nonaginta s.r.l. per gli adempimenti conseguenti.

DATO ATTO che:

- con Decisione dell'Amministratore Unico, Prot. n. 0000106/2025 del 30/01/2025, è stato dato atto e deciso di affidare in via diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 i lavori straordinari per ripristino della struttura stradale e della pavimentazione di via Fosse Ardeatine a Nonantola all'operatore economico ZANIBONI S.R.L. – C.F./P.IVA 01645130368, per un importo complessivo di € 15.093,37, composto da € 12.364,58 per lavori, € 2.476,12 per manodopera ed € 252,67 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA se dovuta;
- con atto Prot. n. 0000556/2025 del 07/04/2025 le parti sottoscrivevano il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori straordinari per ripristino della struttura stradale e della pavimentazione di via Fosse Ardeatine a Nonantola (MO) – CUP: G48C18000160004 – CIG: B529367B07.



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.

PRESO ATTO della documentazione di fine lavori (certificato di ultimazione lavori; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento) redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0000775/2025 del 29/05/2025, con la quale viene dato atto quanto segue:

1. con verbale di consegna dei lavori del 04/04/2025, venivano consegnati i lavori sopraindicati, da parte del Direttore dei Lavori ing. Cosimo De Rosa, che dovevano essere compiuti entro 14 gnc;
2. non si sono verificate proroghe, sospensioni e riprese lavori;
3. non si sono rese necessarie varianti in corso d'opera;
4. il tempo utile per ultimare i lavori era stata definita in 14 gnc da contratto, pertanto la data presunta di fine lavori era stata individuata nel giorno 28/04/2025;
5. è stato redatto dal Direttore dei lavori, il Certificato di Ultimazione dei lavori in data 22/04/2025 con cui si dichiarava che i lavori in oggetto potevano considerarsi ultimati;
Ad oggi, tutti i lavori sono stati considerati ultimati, eseguiti in tempo utile, gli stessi corrispondono alle prescrizioni contrattuali e nell'esecuzione dei lavori stessi sono stati impiegati materiali idonei e le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, e nulla resta da completare. Non sono previste pertanto penali per ritardi;
6. nel corso dei lavori non sono stati redatti ordini di servizio;
7. nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;
8. l'impresa ha firmato la contabilità ad oggi emessa senza alcuna riserva;
9. durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
10. durante il corso dei lavori non è stato arrecato alcun danno a cose o a persone;
11. durante il sopralluogo congiunto effettuato alla presenza del sottoscritto, nelle vesti di Direttore Lavori e RUP, e il Sig. Aldo Zaniboni, in qualità di Legale Rappresentante dell'azienda Zaniboni S.r.l., effettuato in data 15/04/2025, si è potuto verificare che sono state effettuate tutte le lavorazioni come indicato nelle relazioni progettuali;
12. in data 22/04/2025 è stato redatto dal sottoscritto il Conto Finale dal quale risulta la congruità tra l'importo autorizzato e l'importo netto effettivamente eseguito, pari ad € 15.031,55, e pertanto non vi sono spese in aumento rispetto al progetto iniziale. Tale documento determina in € 15.031,55 + IVA, l'importo totale ancora da corrispondere all'Appaltatore.

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del completamento dei lavori in oggetto e procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del certificato di regolare esecuzione nei termini sopra indicati.

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0000775/2025 del 29/05/2025 - certificato di ultimazione lavori; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
 - i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'appaltatore ZANIBONI S.R.L. – C.F./P.IVA 01645130368;
 - l'importo finale netto delle lavorazioni effettivamente eseguite è pari a € 15.031,55, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
 - nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
 - il credito spettante all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei sopracitati lavori è di € 15.031,55, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
2. di procedere al pagamento dell'importo di € 15.031,55 oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA, all'Impresa Appaltatrice ZANIBONI S.R.L. - C.F./P.IVA 01645130368 - per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Nonantola, 30/05/2025

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Massimiliano Vigarani**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)