



**NONAGINTA Srl**  
Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MAVORA (TRATTI) E VIA DUE  
TORRIONI (TRATTI) A NONANTOLA (MO). CUP G47H19000470004. CIG 7886501715A. CPV  
45233222-1**

**-DECISIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE-**

**PREMESSO CHE:**

- Con decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 18/04/2019, si stabiliva peraltro di:
  1. *di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, L.145/2018 i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO);*
  2. *di affidare l'appalto a **EMILIANA ASFALTI SRL, CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO), VIA GRANDE 770, CF E PI 01044110367** che ha presentato l'unica offerta economica, ritenuta congrua e valida, assunta agli atti prot. 560/2019, con un ribasso del 12,10% sul Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, per un importo complessivo di € 85.337,75 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;*
  3. *di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;*
  4. *di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: **CIG 7886501715A** e il CUP è **G47H19000470004**;*
  5. *di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i con le spese inerenti a carico dell'aggiudicatario, previa verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituzione di garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e di presentazione delle necessarie polizze assicurative;*
  6. *di dare atto che il Direttore Tecnico di Nonaginta srl, arch. Denis Bertoncelli, rivestirà il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice;*
- Con contratto rep 1213 del 10/06/2019 assunto al prot. 1055 del 10/06/2019, Nonaginta stl affidava a **EMILIANA ASFALTI SRL, CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO), VIA GRANDE 770, CF E PI 01044110367** i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO) nello specifico di via Mavora e di via Due Torrioni per un importo per un importo complessivo di € 85.337,75 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.800,00, al netto dell'IVA;
- Con Perizia suppletiva e di Variante approvata con Decisione dell'Amministratore Unico del 28/08/2019 si stabiliva di autorizzare l'incremento dei lavori per € 15.720,86, comprensivo di oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa appaltatrice dello 12,10% per un nuovo importo contrattuale pari a € **101.058,61** di cui € 2.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;

- Con atto di sottomissione rep. 1243 del 17/09/2019 veniva stabilito il nuovo importo lavori contrattuale per € 101.058,61 di cui € 98.258,61 per lavori ed € 2.800,00 per oneri di sicurezza;

#### CONSTATATO CHE:

- Il tempo utile per dare compiuti i lavori, era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto entro e non oltre il 24/07/2019;
- In corso d'opera i lavori sono stati sospesi in data 18/07/2019 e ripresi in data 18/09/2019 per 62 giorni naturali e consecutivi, da cui la data di ultimazione veniva protratta a tutto il 24/09/2019.
- I lavori sono stati ultimati il giorno 20/09/2019, come accertato in contraddittorio con l'Impresa durante il sopralluogo in pari data ed entro la scadenza utile;

#### VISTO:

- Lo Stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione compilato in data 07/10/2019, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Tania Corrente, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo lavori complessivi netti pari a € 100.920,95, al netto del ribasso di gara (diconsi euro centomilanovecentoventi/95) e al netto dell'IVA;
- Che è stato corrisposto n° 1 certificato di acconto in corso d'opera per un importo complessivo pari a € 80.828,29+ IVA e che risulta pertanto un credito netto dell'Impresa affidataria per € 20.092,66;

#### ACCERTATO CHE:

- I lavori di cui al contratto rep 1213 del 10/06/2019 assunto al prot. 1055 del 10/06/2019, venivano consegnati in data 25/06/2019;
- Fino alla data del 05/07/2019 il ruolo di RUP era assunto dall'arch. Denis Bertoncelli, che dal 06/07/2019 non prestava più servizio presso Nonaginta srl;
- Il ruolo di RUP veniva assunto a far data 18/07/2019 dal dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl;
- In considerazione che le prestazioni relative al RUP in fase di esecuzione del contratto non sono state svolte dall'arch. Bertoncelli, risulta opportuno suddividere la voce dell'incentivo di cui al QE spettante al RUP, in una quota parte pari al 50% destinata alle attività svolte dall'arch. Bertoncelli, accantonando il restante 50%, corrispondente a prestazioni non svolte da quest'ultimo, ad economia dell'appalto;

**DATO ATTO** che ai fini del pagamento dello stato finale, è stata richiesta la regolarità contributiva per l'impresa esecutrice e che è pervenuto DURC ON LINE, data richiesta del 27/10/2019 con scadenza validità al 24/02/2020;

\*\*\*

Con il presente atto, l'Amministratore Unico così

#### DECIDE

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione riferiti all'appalto "manutenzione straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO) nello specifico di via Mavora (tratti) e di via Due Torrioni (tratti)", eseguiti dalla ditta **EMILIANA ASFALTI SRL, CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO), VIA GRANDE 770, CF E PI 01044110367** del 07/10/2019 a firma del Direttore dei Lavori Geom. Tania Corrente, dal quale risulta:
  - a) un importo netto stato finale compreso oneri pari a € 100.920,95, con un credito netto dell'Impresa di € 20.092,66, a seguito di emissione di n° 1 certificato di acconto in corso d'opera per un importo complessivo pari a € 80.828,29;
  - b) dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati al 20/09/2019;
- 3) di dare atto che i suddetti lavori sono relativi all'appalto "Manutenzione straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO) nello specifico di via Mavora (tratti) e di via Due Torrioni (tratti)", come articolati nel Quadro Economico che di seguito si riporta:

				CONTRATTO	PERIZIA
A)	OPERE A BASE D'APPALTO di cui	Per Importo ribassato del 12,10%	€	85.337,75	101.058,61

	a	Per Importo Lavori soggetto a ribasso	€	96.699,60	114.584,54
	b	Di cui per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.800,00	2.800,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
	1	RUP	€	750,00	750,00
	2	Progettazione	€	2.300,00	2.300,00
	3	DL e contabilità lavori	€	4.600,00	4.600,00
	4	Piano sicurezza e coordinamento in fase progettazione ed esecuzione	€	1.000,00	1.000,00
	5	Imprevisti	€	4.800,00	440,99
	6	Ribasso		11.361,85	0,00
		TOTALE somme a disposizione		13.450,00	13.450,00
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>	€	<b>110.149,60</b>	<b>110.149,60</b>
		IVA al 22% su A), B5) e B6)	€	22.329,91	22.329,91
		IVA al 22% su B1), B2), B3) e B4)	€	1.903,00	1.903,00
		<b>TOTALE PROGETTO CON IVA</b>	€	<b>134.382,51</b>	<b>134.382,51</b>

4. di dare atto che le competenze a favore del RUP, pari a € 750,00 di cui al Quadro Economico sopra riportato, sono suddivise in una quota parte pari al 50% destinata ad attività svolte dall'arch. Denis Bertocelli, accantonando il restante 50% ad economia dell'appalto;

5. Di liquidare e procedere al pagamento a favore di:

a) **EMILIANA ASFALTI SRL, CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO), VIA GRANDE 770, CF E PI 01044110367** la somma di € 20.092,66 oltre ad Iva 22%, a saldo dei lavori in oggetto;

b) Arch. Denis Bertocelli, nella sua qualità di RUP fino al 05/07/2019, la somma di € 375,00;

c). di dare atto che le competenze a favore del Geom. Tania Corrente, in qualità di Progettista e DL, per la somma complessiva di € 6.900,00 oltre CIPAG e IVA, sono state liquidate;

6. di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente polizza fidejussoria prestate dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell'esecuzione dei lavori : polizza fidejussoria n.8001069123-03 ramo 03 emessa da AVIVA Italia spa in data 24/04/2019;

7. di dare atto che i costi relativi alle opere descritte rientrano nel piano degli interventi della società, il cui finanziamento è garantito da contributi in conto esercizio del Socio Unico Comune di Nonantola;

8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola, lì 02/12/2019

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Carlo Bellini

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)