



## NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it  
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

### DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO – APPROVAZIONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL 6 DICEMBRE 2020 - CODICE INTERVENTO N. 17135 - CUP (COMUNE DI NONANTOLA): J49J21004610001 – CIG (NONAGINTA): 9058252206.

\*\*\*

#### RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.";
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il "Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l." e confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 18/02/2021, con cui è stato approvato il "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*".
- il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012 in conseguenza del quale il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell'ambito delle attività del Centro Operativo Comunale, ha incaricato il Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;
- il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, con cui è stato approvato il "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*";
- la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato mandato a Nonaginta di affidare ed eseguire i lavori sopracitati ed approvati con decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, n. 113 del 13/07/2021 di approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Secondo Stralcio;
- la Delibera di Giunta comunale n. 124 del 14/10/2021 - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola, avente a oggetto "Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 732 del 31/12/2020 e Decreto del Presidente della



## NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it  
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 113 del 13/07/2021- piano dei primi interventi urgenti di protezione civile per evento alluvionale 06/12/2020 – secondo stralcio. mandato a Nonaginta S.r.l. per l'affidamento degli incarichi professionali e l'affidamento ed esecuzione dei lavori”;

- la determina n. 5 del 14/01/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica avente a oggetto “Stato di emergenza per esondazione del fiume panaro del giorno 6 dicembre 2020 – approvazione progetto per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020- consolidamento spondale del canale denominato fossa signora. Piano interventi protezione civile - secondo stralcio – codice intervento n. 17135”;
- la Decisione dell'Amministratore Unico Prot. n. 57/2022 del 17/01/2022 con la quale sono stati affidati in via diretta i lavori per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020”- codice intervento n. 17135 - CUP (comune di Nonantola): J49J21004610001 – CIG (Nonaginta): 9058252206 all'operatore economico CO.MI.SA. S.r.l. – C.F./P.IVA 00728610361 per un importo complessivo di Euro 138.474,72 (centotrentatremilaquattrocentosettantaquattro/72) di cui Euro 5.000 (cinquemila/00) per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA:
- il Contratto d'appalto Prot. 373/2022 del 17/03/2022 avente a oggetto l'esecuzione lavori per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020 - codice intervento n. 17135 - CUP (comune di Nonantola): J49J21004610001 – CIG (Nonaginta): 9058252206.

**VISTA** la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 1004/2022 del 25/07/2022, in particolare:

1. certificato di ultimazione lavori;
2. relazione sul conto finale;
3. certificato di regolare esecuzione;
4. certificato di pagamento;
5. documentazione contabile.

**PRESO ATTO** che:

1. con verbale di consegna dei lavori datato 16/05/2022 venivano consegnati i lavori sopraindicati da parte del Direttore dei Lavori Ing. Angela Braglia, che dovevano essere compiuti entro il 02/12/2022;
2. non sono state disposte sospensioni dei lavori;
3. non è stata redatta alcuna specifica variante in corso d'opera. Sono state utilizzate le somme relative agli imprevisti al fine di fronteggiare le spese non prevedibili, dovute alla necessità di effettuare uno scavo di maggiore profondità, a causa della presenza di fango, con conseguente incremento del pietrame utilizzato e di finiture connesse;
4. in data 20/06/2022 è stato redatto dal Direttore dei lavori il Certificato di Ultimazione col quale viene dato atto che tutti i lavori sono stati considerati ultimati, eseguiti in tempo utile, corrispondono alle prescrizioni contrattuali; nell'esecuzione dei lavori sono stati impiegati materiali idonei e modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto; nulla resta da completare. Non sono previste pertanto penali per ritardi.
  1. nel corso dei lavori non sono stati redatti ordini di servizio;
  2. nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;
  3. l'appaltatore ha accettato e sottoscritto la contabilità a oggi emessa senza alcuna riserva;
  4. durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
  5. durante il corso dei lavori non è stato arrecato alcun danno a cose o a persone;
  6. con sopralluogo congiunto effettuato alla presenza del Direttore Lavori, RUP e appaltatore, avvenuto in data 20/06/2022, è stata verificata l'effettuazione di tutte le lavorazioni come indicate nelle relazioni progettuali;
  7. in data 20/06/2022 è stato redatto il Conto Finale dal quale risulta la congruità tra gli importi autorizzati e l'importo netto effettivamente eseguito utilizzando gli imprevisti, per un totale pari a € 143.049,01. Tale documento determina in € 143.049,01 oltre IVA l'importo totale ancora da corrispondere all'Appaltatore.
  8. dalla relazione sul conto finale di cui sopra, il credito a oggi spettante all'Impresa Appaltatrice è di Euro 143.049,01 oltre IVA;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati;



## **NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola  
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it  
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

---

**VERIFICATA** la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

### **DÀ ATTO E DECIDE**

1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 1004/2022 del 25/07/2022 - certificato di ultimazione lavori; relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione; certificato di pagamento; documentazione contabile - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
  - l'importo finale netto delle lavorazioni effettivamente eseguite è pari a Euro 143.049,01, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
  - il credito spettante all'Impresa Appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 143.049,01, oneri della sicurezza inclusi, il tutto oltre IVA;
2. di procedere al pagamento dell'importo di Euro 143.049,01 oltre IVA, a saldo di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nonantola, 16/08/2022

**Nonaginta S.r.l.,**

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)