



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO APPROVAZIONE - ULTIMAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DI LUCERNARI CON PANNELLI VETRATI SCHERMATI, A MINOR DISPERSIONE TERMICA ALLA SCUOLA DON BECCARI DI NONANTOLA (MO) - CUP J44D22001030001 – CIG 8633375.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.";
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; confermato le linee di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;

la Determina n. 205 del 06/07/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica, avente a oggetto: "Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, in attuazione dell'articolo 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 (D.L. Crescita) - approvazione progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione con pannelli vetrati schermati, a minor dispersione termica, di lucernari alla scuola Don Beccari ed adeguamento dell'accessibilità e dell'efficientamento energetico dell'attraversamento pedonale su via borghi, mediante riquilifica a led dell'impianto semaforico";

la Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l. Prot. n. 927/2022 del 11/07/2022 con la quale veniva dato atto e deciso: 1. di approvare la proposta di affidamento in via diretta - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. per l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei lucernari con pannelli vetrati schermati, a minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di Nonantola (MO), alla EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - P.IVA/C.F. 03897610360 – per un importo complessivo di Euro 58.401,00 (cinquantottomilaquattrocentouno/00) oltre IVA; 2. che per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti Codici: CUP J44D22001030001 – CIG 8633375; 3. che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Cosimo De Rosa; 4. che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell'aggiudicatario; 5. che le verifiche sul possesso dei requisiti e sull'accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono in corso, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese il concorrente aggiudicatario decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 6. che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, il termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi contributivi, in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; 7. che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010; 8. che, si ottempera a quanto disposto dall'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment", con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 9. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";

- il Verbale Prot. n. 0000951/2022 del 13/07/2022 con il quale il RUP Ing. Cosimo De Rosa consegnava all'aggiudicatario i suddetti lavori in via d'urgenza;
- il fascicolo documentale contenente le risultanze delle verifiche svolte in capo all'O.E. - Prot. n. 0001185/2022 del 15/09/2022;
- la comunicazione PEC Prot. n. 0001203/2022 del 19/09/2022 con la quale Nonaginta informava l'aggiudicatario di aver completato le verifiche circa il positivo possesso dei requisiti e, pertanto, invitava lo stesso a produrre la documentazione necessaria alla stipula del Contratto;
- la comunicazione PEC acquisita al Protocollo di Nonaginta al n. 0001443 del 08/11/2022, con la quale l'aggiudicatario inviava la documentazione necessaria alla stipula del Contratto d'Appalto;
- il Contratto d'Appalto Prot. 0001469/2022 del 11/11/2022 avente a oggetto l'esecuzione lavori di sostituzione di lucernari con pannelli vetrati schermati, a minor dispersione termica alla Scuola Don Beccari di Nonantola (MO) - CUP J44D22001030001 – CIG 8633375.

VISTA la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0001491/2022 del 15/11/2022, in particolare:

1. certificato di ultimazione lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. certificato di pagamento n.01;
4. libretto delle misure – SAL finale;
5. stato avanzamento lavori – SAL finale;
6. registro di contabilità – SAL finale.

PRESO ATTO che:

1. con verbale di consegna dei lavori Prot. n. 0000951/2022 del 13/07/2022 venivano consegnati i lavori sopraindicati da parte del Direttore dei Lavori Ing. Cosimo De Rosa;
2. la prestazione corrisponde alle previsioni delle richieste salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del D.L., previa approvazione del RUP, eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
3. la prestazione fornita, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
4. i prezzi applicati sono quelli del contratto;
5. la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
6. è stata prevista una sospensione dei lavori in data 05/08/2022 (verbale Prot. 0001057 del 05/08/2022) a seguito di: impreviste circostanze di ritardo sulle consegne dei materiali;
7. è stata dichiarata la ripresa lavori (verbale Prot. n. 0001242 del 30/09/2022) in data 30/09/2022, con scostamento della data di fine lavori al 05/11/2022, considerati 55 giorni solari e consecutivi di sospensione;
8. non sono state emesse varianti in corso d'opera, in quanto lo scostamento rispetto al contratto iniziale deriva da interventi minori connessi alle finiture;
9. dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'appaltatore, l'importo netto dei lavori è confermato in Euro 60.286,22 (sessantamila duecentottantasei/22), oneri per la sicurezza inclusi;
10. non si sono verificati infortuni, danni a persone o cose nel corso dei lavori;
11. l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date durante il corso dei lavori;
12. che l'importo corrisposto all'appaltatore, mediante accordo di anticipo Prot. n. 0000952 del 13/07/2022, è pari a Euro 23.360,40 (ventitremilatrecentosessanta/40) al netto degli oneri di legge;
13. che residua, pertanto, un credito verso l'appaltatore pari a Euro 36.925,82 (trentaseimilanovecentoventicinque/82), al netto degli oneri di legge;

RITENUTO, pertanto, di procedere formalmente all'approvazione della documentazione contabile di liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati.



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0001491/2022 del 15/11/2022 - certificato di ultimazione lavori; relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione; certificati di pagamento; documentazione contabile - con la quale è stato dato atto, tra l'altro, che:
14. l'importo corrisposto all'appaltatore, mediante accordo di anticipo Prot. n. 0000952 del 13/07/2022, è pari a Euro 23.360,40 (ventitremilatrecentosessanta/40), al netto degli oneri di legge;
15. residua, pertanto, un credito verso l'appaltatore pari a Euro 36.925,82 (trentaseimilanovecentoventicinque/82), al netto degli oneri di legge;
2. di procedere al pagamento dell'importo di Euro 36.925,82 (trentaseimilanovecentoventicinque/82), al netto degli oneri di legge, a saldo di quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nonantola, 17/11/2022

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)