



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, PAVIMENTAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NONANTOLA - ANNO 2022 - CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78.

ooo

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006 e Statuto registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- con Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- con Delibera del Consiglio comunale n° 89 del 22/12/2021, il Comune di Nonantola ha approvato il budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; confermato le linee di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato l'affidamento in house a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 09/12/2021 e successiva Determina n. 399 del 14/12/2021 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica avente a oggetto "Programmazione di lavori, incarichi di progettazione e acquisizione di forniture, proposti dalla società Nonaginta Srl – Impegno di spesa" il Comune di Nonantola ha approvato la "Programmazione per le future progettazioni, lavori e forniture e conseguente richiesta della copertura finanziaria";
- con Prot. n. 702/2022 del 19/05/2022 Nonaginta S.r.l. inviava al Comune di Nonantola la relazione avente a oggetto "Proposta relativa ai lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/05/2022 - avente a oggetto "Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola per l'anno 2022 – approvazione proposta per la realizzazione dei lavori e relativo quadro economico di spesa.", il Comune deliberava: 1) Di prendere atto della relazione inviata da Nonaginta srl, assunta al prot. n. 12123 del 19/05/2022 ed avente ad oggetto *"Proposta relativa ai lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022"*; 2) Di approvare le proposte del Rup di Nonaginta, contenute nella Relazione assunta al prot. n. 12123 del 19/05/2022, di effettuare una serie di lavorazioni sulla rete stradale e ciclabile del territorio del Comune di Nonantola al fine di eliminare gli ammaloramenti presenti e garantire la sicurezza stradale; 3) Di dare atto che gli atti conseguenti, relativi alla realizzazione di tali attività, sono in capo alla società Nonaginta srl, a cui viene dato mandato per la loro esecuzione; 4) Di dare mandato al Direttore d'Area Tecnica di provvedere ad adottare tutti gli atti e provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- per i lavori in oggetto il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78;
- con Prot. n. 730/2022 del 25/05/2022, Nonaginta S.r.l. inoltrava al Comune di Nonantola il Progetto esecutivo relativo ai "Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022" - acquisito al Prot. comunale n. 12694 del 25/05/2022 - composto dai seguenti elaborati: 00 - elenco elaborati; 01 - relazione tecnica; 02 - capitolato speciale d'appalto e schema di contratto; 03 - quadro economico; 04 - elenco prezzi unitari; 05 - tavola unica: inquadramento strade; 06 - inquadramento fotografico generale; 07 – crono programma; 08 - disposizioni generali e schemi segnaletica temporanea; 09 - piano dei controlli e delle manutenzioni;



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

- con Determina n° 151 del 26/05/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica avente a oggetto "Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola per l'anno 2022. Approvazione progetto esecutivo e relativo quadro economico" il Comune di Nonantola determinava, tra l'altro, di: approvare il progetto esecutivo relativo ai Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022; dare atto che il costo dell'intervento è di € 1.073.454,00, tale importo trova copertura ed è finanziato: - per una quota di € 300.000,00 sul budget di Nonaginta s.r.l. - per una quota di € 773.454,00 dal Comune di Nonantola al capitolo 10017 "Trasferimento a Nonaginta" del Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023, impegno 2021-936, anno 2021; impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s. m. i.; prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore; dare atto che gli interventi in approvazione con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia;
- la Decisione dell'Amministratore Unico - Prot. n. 0000756/2022 del 30/05/2022 - di avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. - con invito a 5 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico dall'"elenco di merito Regione Emilia Romagna ditte OG3 classe III" e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SATER - con il criterio del minor prezzo - per l'affidamento dei lavori straordinari per ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola - anno 2022 - CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78;
- la Decisione dell'Amministratore Unico - Prot. n. 0000876/2022 del 28/06/2022 - di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. - con invito a 5 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico dall'"elenco di merito Regione Emilia Romagna ditte OG3 classe III" e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica sater - con il criterio del minor prezzo - per l'affidamento dei lavori straordinari per ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di nonantola - anno 2022 - CUP: j47h22000440001 - CIG: 9251007c78, con la quale veniva dato atto e deciso di: 1) approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto formulata dal Servizio Unificato Appalti e Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara assunta da Nonaginta al Prot. n. 854/2022 del 24/06/2022 nei confronti dell'impresa Pignatti Dario S.r.l. - C.F./P.IVA n. 02316340369 – con sede in Via Muzzioli n. 180/B – 41017 Ravarino (MO), la quale ha presentato offerta con ribasso del 3,50% (trevirgolacinquantapercento) sull'importo a base d'asta soggetto a sconto di Euro 834.744,58 (ottocentotrentaquattromilasettecentoquarantaquattro/58) oltre Euro 12.521,17 (dodicimilacinquecentoventuno/17) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Appalto; 2. di aggiudicare provvisoriamente, in seguito all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. - con il criterio del minor prezzo, invitando a presentare offerta n. 5 operatori economici individuati mediante estrazione dall'"Elenco di merito Regione Emilia Romagna Ditte OG3 dalla classe III" e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SATER di cui al link <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>, l'affidamento dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022 – CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78; ripristino delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

Nonantola alla Pignatti Dario S.r.l. - C.F./P.IVA n. 02316340369 – con sede in Via Muzzioli n. 180/B – 41017 Ravarino (MO).

- **DATO ATTO** che:
- in data 03/10/2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto in forma di Atto Pubblico informatico, registrato a Modena, Rep. n. 11797 del 03/10/2022, Raccolta n. 6793/2022;
- con Verbale della Direzione Lavori Prot. n. 0000933/2022 del 11/07/2022 si sanciva l'inizio dei lavori in oggetto e si quantificava in 2 mesi naturali e consecutivi, la tempistica presunta necessaria all'ultimazione degli stessi.
- con Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022, il RUP Ing. Cosimo De Rosa inoltrava al Comune di Nonantola la Relazione tecnica di perizia di variante e la relativa documentazione;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante è scaturita dalla necessità di modificare e integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere di cui trattasi, come descritto dettagliatamente nella relazione tecnica di perizia Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022.

DATO ATTO che, a mente della succitata perizia di variante:

- *“nel corso dell'esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità comunale, si sono rilevate le seguenti problematiche:*
 1. *durante la fresatura del manto stradale su via Mislè e via Caselle, si è rilevata l'assenza in vari punti del pacchetto stradale sottostante, individuando la presenza di misto granulare appena intrapresa la lavorazione, con conseguente necessità di esecuzione degli strati sottostanti;*
 2. *cedimenti, crepe, buche e ammaloramenti, a seguito degli eventi atmosferici, su varie arterie stradali comunali, oltre l'estensione prevista in progetto, con conseguente necessità di incremento delle aree su cui intervenire;*
- *Tali interventi sono risultati necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto;*
- *in fase di realizzazione dei lavori, a seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale e di sopralluoghi con i referenti dell'Area Tecnica Comunale e della Polizia Municipale per le valutazioni tecniche, economiche e di fattibilità nel rispetto delle normative di settore, si è presa in considerazione la possibilità di intervenire anche sul manto stradale delle fasce laterali su via Leonardo da Vinci, al fine di prevedere un percorso ciclabile valicabile con successiva revisione della segnaletica orizzontale (pittogrammi, strisce tratteggiate-continue e di attraversamento), al fine di segnalare le aree con precedenza ai velocipedi e ridurre il rischio di investimento;*
- *si ritiene necessario provvedere al ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale del percorso ciclabile adiacente a Piazza Guido Rossa, visto il repentino deterioramento delle condizioni del manto e delle conseguenti disconnessioni che non permettono il defluire delle acque meteoriche;*
- *è stato stimato, pertanto, l'importo degli interventi sulla base dell'Elenco Prezzi applicati all'appalto, per un totale di € 140.107,23 € oltre IVA, di cui al quadro economico di seguito riportato:*

**LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, PAVIMENTAZIONI E
RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NONANTOLA
- ANNO 2022 -**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta	€ 974.851,81	
2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.521,17	
Totale Generale Lavori	987.372,98 €	
SOMME A DISPOSIZIONE		
3) Imprevisti	€ 0,00	
4) Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del dlgs 163/2006 e s.m.i	€ 8.404,86	
5) Contributo ANAC	€ 375,00	



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

6) IVA 22% su (Lavori + Oneri Sicurezza)	€ 217.222,06	
7) IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.213.374,89	

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante suppletiva in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto";

Si provvede a una modifica del contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento in quanto sussistono le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto.

Di seguito si riporta il quadro economico dei lavori in variante con ribasso:

LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, PAVIMENTAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NONANTOLA - ANNO 2022 -		
QUADRO ECONOMICO VARIANTE CON RIBASSO		
LAVORI		
1) Importo lavori variante	€ 974.851,81	
	Sconto di gara 3,50%	- €
		34.119,81
2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.521,17	
	Totale Generale Lavori	€ 953.253,16
SOMME A DISPOSIZIONE		
3) Imprevisti	€ 0,00	
4) Spese tecniche per incentivo art. 113 del dlgs 50/2016 e s.m.i	€ 8.404,86	
5) Contributo ANAC	€ 375,00	
6) IVA 22% su (Lavori + Oneri Sicurezza)	€ 209.715,70	
7) IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00	
	TOTALE Q.E.	€ 1.171.748,72

L'importo complessivo del contratto stipulato tra Nonaginta Srl e la ditta Pignatti Dario S.r.l. è pari a Euro 818.049,69 €, di cui Euro 12.521,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%. A seguito della variante in corso d'opera, l'importo complessivo del contratto tra le Parti diventa pari a Euro **953.253,16 €** (novecentocinquantatremiladuecentocinquantatre/16 euro), il tutto oltre IVA al 22%.

Il costo da corrispondere all'impresa per le lavorazioni aggiuntive, pari a Euro 135.203,47 €, al netto dello sconto applicato ed escluso IVA al 22%, vengono sostenute parzialmente utilizzando la quota imprevisti presente nel Quadro Economico, per un importo di € 25.417,97, escluso IVA e il ribasso di gara iniziale (3,50%) pari a € 23.947,59, escluso IVA."

PRESO ATTO:

- del Verbale di Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 22/09/2022 avente a oggetto: "lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola per l'anno 2022 – approvazione proposta per l'esecuzione di una variante in corso d'opera ed aggiornamento del quadro economico.";
- della Determina n. 306 del 04/10/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica, avente a oggetto: "lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola per l'anno 2022 – approvazione per l'esecuzione di una variante in corso d'opera e relativo aggiornamento del quadro economico", con la quale viene determinato, tra l'altro, di approvare la variante in corso d'opera, illustrata nella relazione inviata da Nonaginta ed assunta al prot. comunale n. 23523 del 20/09/2022, per un importo complessivo di €



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

164.948,24 IVA compresa; dare atto che i lavori, comprensivi della variante, comportano un costo complessivo pari ad € 1.171.748,72, comprensivi di IVA; dare atto che per finanziare il costo della variante, pari ad € 164.948,24 IVA compresa, è possibile utilizzare sia la quota degli imprevisti di € 31.009,92 (comprensivi di IVA), sia l'iniziale quota di ribasso di gara di € 35.643,59 (comprensivi di IVA), per cui risulta necessario stanziare ulteriori risorse per € 98.294,72 IVA compresa; dare atto che l'importo di € 98.294,72 trova copertura ed è finanziato dal Comune di Nonantola al capitolo 10017 "Trasferimento a Nonaginta" del Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024, esercizio 2022; prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore; dare atto che gli interventi in approvazione con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia.

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso d'opera ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; la modifica non altera la natura generale del contratto.

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante necessaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), in particolare: detta variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili; non comporta una modifica sostanziale del contratto; è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.

PRESO ATTO:

- dell'atto di sottomissione, assunto al Prot. n. 0001271/2022 del 08/10/2022, sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato a eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- che la Direzione dei Lavori ha proposto l'assegnazione di una ulteriore proroga di 45 giorni liberi e consecutivo per dare i lavori ultimati comprensivi delle opere oggetto della variante.

DATO ATTO che:

- alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP): J47H22000440001;
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 9251007C78;
 - il Responsabile del Procedimento (RUP) è l'Ing. Cosimo De Rosa.

VISTI:

- l'art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l'attività di produzione di beni e servizi strumentali dall'attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all'ampliamento dei beni stessi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia.

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico,

DÀ ATTO E DECIDE

1. che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Decisione;
2. di prendere atto della Relazione tecnica di perizia di variante Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022 redatta dalla Direzione Lavori e RUP Ing. Cosimo De Rosa dalla quale emerge la necessità di approvare la variante necessaria per ultimare i lavori in oggetto;



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

3. che l'importo complessivo del contratto stipulato tra Nonaginta Srl e la ditta Pignatti Dario S.r.l. è pari a Euro 818.049,69, di cui Euro 12.521,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%.
4. che a seguito della variante in corso d'opera, l'importo complessivo del contratto tra le Parti diventa pari a Euro **953.253,16** (novecentocinquantatremiladuecentocinquantatre/16 euro), il tutto oltre IVA al 22%.
5. l'importo da corrispondere all'impresa per le lavorazioni aggiuntive, pari a Euro 135.203,47, al netto dello sconto applicato ed escluso IVA al 22%, vengono sostenute parzialmente utilizzando la quota imprevisti presente nel Quadro Economico, per un importo di Euro 25.417,97, escluso IVA e il ribasso di gara iniziale (3,50%) pari a Euro 23.947,59, escluso IVA."
6. di affidare alla Pignatti Dario S.r.l. – C.F./P.IVA n. 02316340369 - l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di Euro 135.203,47, al netto dell'IVA, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 03/10/2022 in forma di Atto Pubblico informatico Rep. n.11791, Racc. n. 6793/2022, concedendo la proroga al termine per l'ultimazione dei lavori sino al 09/10/2022.
7. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";

Nonantola, 10/10/2022

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)