NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000932/2021 del 16/07/2021
Firmatario: CARLO BELLINI

DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER AUMENTO DELLE PRESTAZIONIRELATIVE ALLE OPERE EDILI DI RIPRISTINO SCUOLA NASCIMBENI POST ALLUVIONE DEL 06/12/2020 A NONANTOLA (MO) Art.106 D.Lgs. 50/2016 - COD. INTERVENTO 17065 COD. CUP G48C20000660005 - COD. CIG 8741032FC8.

°°°

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione dell'Area Tecnica del Comune di Nonantola – Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica n. 118 del 04/05/2021 con la quale viene approvato il Progetto Esecutivo con la quale: si prende atto del Progetto "Opere edili di ripristino scuola I. Nascimbeni post alluvione", inoltrato da Nonaginta con pec assunta al prot. n. 12606 del 29/04/2021, il cui costo complessivo è pari ad euro 302.828,40 iva di legge inclusa; si prende atto che, unitamente al progetto di cui al punto 2), Nonaginta srl ha trasmesso anche lo schema di controllo e il verbale di Validazione del progetto esecutivo; dà atto che l'intervento in oggetto è inserito nel "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 18/02/2021; dà atto che il soggetto attuatore dell'intervento è la società patrimoniale Nonaginta srl; dà atto che l'intervento in oggetto è finanziato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 18/02/2021, in base al quale le risorse verranno trasferite direttamente all'ente attuatore, ovvero Nonaginta srl; prevede che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore, nonché rispettare le disposizioni per quanto attiene le modalità di rendicontazione contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 18/02/2021;
- la decisione Prot. n. 564/2021 di avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 06/12/2020 alla Scuola Primaria Ida Nascimbeni di Nonantola (MO);
- la decisione Prot. n. 625/2021 di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 06/12/2020 alla Scuola Primaria Ida Nascimbeni di Nonantola (MO);
- il Contratto d'Appalto Prot. n. 000890/2021 del 08/07/2021 Nonaginta affidava l'esecuzione delle opere edili di ripristino Scuola Nascimbeni post alluvione del 06/12/2020 a Nonantola (MO) - COD. INTERVENTO 17065 all'impresa EDIL GM S.r.l. - P. IVA/CF: 03568990364 - Via dell'Artigianato n. 35 – 41030 - Bastiglia (MO) - per un importo di Euro 237.124,98 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, al netto del ribasso d'asta contrattuale del 4,10% (quattro virgola dieci per cento);

CONSIDERATO che:

- la Direzione Lavori ha ravvisato la necessità di intervenire sulla muratura del lato esterno della Scuola, ovvero sulle parti danneggiate dall'alluvione, non computate nella prima ricognizione dei danni poiché si era data priorità agli ambienti interni e, quindi, ritenuto opportuno procedere alla redazione della Perizia di Variante in Corso d'Opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, acquisita al Prot. n. 000921/2021 del 14/07/2021;

VISTI:

- la Perizia di Variante Prot. n. 000921/2021 del 14/07/2021 a mente della quale:
  "*A seguito dell'espletamento della gara d'appalto per l'intervento ad oggetto, l'Operatore Economico EDIL GM S.r.l., si è aggiudicato le lavorazioni proponendo uno sconto del 4,1%, pari a € 10.095,02 + IVA, per un importo pari a € 237.124,98 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA,.*
  A tale importo, come specificato nel quadro economico, và ad aggiungersi la quota spettante al RUP, pari a € 1.000,00 + IVA.
  Si richiede di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari al 4,1% sull'importo lavori a base di gara pari a € 246.220,00 + IVA, per un totale di € 10.095,02 + IVA.
  L'importo che si chiede di utilizzare è di € 10.077,29 + IVA, nei modi descritti nel Computo Metrico Estimativo riportato di seguito.
  Inoltre, nelle qualità di RUP, rinuncio alla quota destinata alle "spese RUP", pari a € 1.000,00 + IVA, e chiedo di destinarla ai lavori.
  Il totale che si chiede di utilizzare risulterà essere pari a 11.077,29 + IVA.

Si andrà ad intervenire sulle muratura dal lato esterno della scuola, ovvero sulle parti danneggiate dall'alluvione, ma non computate in una prima ricognizione dei danni poiché si era dato priorità agli interni.
Si effettueranno lavorazioni di spicconatura di intonaco danneggiato, con conseguente ripristino e tinteggio.
La somma da liquidare all'ente attuatore risulterà essere pari a € 248.202,27 IVA ESCLUSA"

QUADRO ECONOMICO LAVORI EDILI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "D. ALIGHIERI"

Importo lavori AGGIUDICATO	**€ 248.202,27**	€ 236.124,98
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
ECONOMIE CHE SI RICHIEDE DI UTILIZZARE		€ 11.077,29
IVA 22% sui Lavori		€ 51.947,50
IVA 22% su oneri sicurezza		€ 220,00
IVA 22% ECONOMIE CHE SI RICHIEDE DI UTILIZZARE		€ 2.437,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		**€ 302.806,77**

- lo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante col quale l'impresa appaltatrice dell'opera dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d'Appalto Prot. n. 000890/2021 del 08/07/2021 e con lo stesso ribasso del 4,10%;

DATO ATTO che:

- a mente della sopra citata perizia *"A seguito dell'espletamento della gara d'appalto per l'intervento ad oggetto, l'Operatore Economico EDIL GM S.r.l., si è aggiudicato le lavorazioni proponendo uno sconto del 4,1%, pari a € 10.095,02 + IVA, per un importo pari a € 237.124,98 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA,.*
  A tale importo, come specificato nel quadro economico, và ad aggiungersi la quota spettante al RUP, pari a € 1.000,00 + IVA.
  Si richiede di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari al 4,1% sull'importo lavori a base di gara pari a € 246.220,00 + IVA, per un totale di € 10.095,02 + IVA.
  L'importo che si chiede di utilizzare è di € 10.077,29 + IVA, nei modi descritti nel Computo Metrico Estimativo riportato di seguito.
  Inoltre, nelle qualità di RUP, rinuncio alla quota destinata alle "spese RUP", pari a € 1.000,00 + IVA, e chiedo di destinarla ai lavori.
  Il totale che si chiede di utilizzare risulterà essere pari a 11.077,29 + IVA."
- non viene alterata la sostanza del progetto; non aumenta l'importo complessivo dell'opera in quanto per i maggiori lavori verranno impiegate le risorse economiche derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore e la quota destinata alle "Spese RUP", conseguentemente, la maggior spesa risulta interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;
- la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di Euro 11.077,29 (undicimilazerosettantasette/29) + IVA per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari a Euro 248.202,27 + IVA con un incremento di Euro 11.077,29 (undicimilazerosettantasette/29) (pari al 4,67%) a norma dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC on-line Prot. INAIL27440236 Data richiesta 13/05/2021 Scadenza validità 10/09/2021;

- alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di Euro 11.077,29 (undicimilazerosettantasette/29) + IVA comprensivo di oneri della sicurezza,utilizzando le risorse derivanti da:
  - il ribasso d'asta del 4,10% offerto dall'impresa affidataria dei lavori - Euro 10.095,02 (diecimilazeronovantacinque/02)+ IVA;
  - la quota destinata per "Spese RUP" – Euro 1.000 (mille/00) + IVA;
- che ai lavori oggetto del presente atto sono stati assegnati i seguenti Codice Unico di Progetto (**CUP**) **G48C20000660005** e Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **8741032FC8**;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa:
   - la Perizia di Variante in corso d'opera per aumento delle prestazioni relative alle opere edili di ripristino scuola Nascimbeni post alluvione del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art.106 d.lgs. 50/2016 - cod. intervento 17065 - cod. CUP G48C20000660005 - CIG 8741032FC8, e dei relativi allegati acquisiti al Prot. n. 000921/2021 del 14/07/2021;
   - lo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante col quale l'impresa appaltatrice dell'opera dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cuo sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d'Appalto Prot. n. 000890/2021 del 08/07/2021 e con lo stesso ribasso del 4,10%;
2. di impegnare la spesa di Euro 11.077,29 (undicimilazerosettantasette/29) + IVA, comprensiva di oneri della sicurezza, per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, impiegando le risorse economiche derivanti da:
   - dal ribasso d'asta del 4,10% - Euro 10.095,02 (diecimilazeronovantacinque/02) + IVA - offerto dall'Appaltatore - nei modi descritti nel Computo Metrico Estimativo;
   - la quota destinata per "Spese RUP" - Euro 1.000 (mille/00) + IVA;
3. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n,ì. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";

Nonantola, 16/07/2021
Nonaginta S.r.l.,
l'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente